

Campus	Bâtiment	Planning Schématique des interventions sur les matériaux contenant de l'amiante	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre												
			2015												2016																							
Solbosch	R	Ka98SR -Traitement de l'amiante (inventaire **)																																				
Solbosch	UD	Na98SUD - Traitement de l'amiante (petit couloir en cul-de-sac devant UD.1.310)																																				
Solbosch	D	M218SD - Remplacement des vitrages opacifiés + Traitement de l'amiante + étanchéité	>>>	>>>	c	c																																
Solbosch	R	Kb98SR -Traitement de l'amiante (GARAGE)					c																															
Solbosch	UD	Na98SUD - Traitement de l'amiante (niveaux 2 à 6)						c																														
Solbosch	B05	Na98SB05 / V / M - Traitement de l'amiante (****)	pe	pe	pe	pe	>>>	c																														
Solbosch	M	Na98SB05 / V / M - Traitement de l'amiante (****)	pe	pe	pe	pe	>>>	c																														
Solbosch	R19	Na98SR17 à R41 - Traitement de l'amiante (****)	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	c																													
Solbosch	R17	Na98SR17 à R41 - Traitement de l'amiante (****)	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	x	c																												
Solbosch	R39	Na98SR17 à R41 - Traitement de l'amiante (****)	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	x	c																												
Solbosch	R41	Na98SR17 à R41 - Traitement de l'amiante (****)	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	x	c																												
Erasme	L	Na98AL-Traitement de l'amiante (****)	s	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	x	c																												
Plaine	L	Na98PL-Traitement de l'amiante (****)	s	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	x	c																												
Solbosch	O	Na98SO-Traitement de l'amiante (****)	s	>>>	pe	pe	pe	pe	x	>>>	>>>	>>>	c																									
Plaine	BC	Na98PBC-Traitement de l'amiante (Faux-Plafond, ...) (Solde "réalisable" des POINTS ROUGES)				s	s	s	x	>>>	>>>	>>>	c																									
Solbosch	AY	Ka98SAY - Traitement des matériaux contenant de l'amiante	s	>>>	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Organisation du chantier en cours																						
Solbosch	B15	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	B17	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	B19	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	B21	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	B23	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	B25	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	B27	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	B33	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	B39	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	B43	Na98SB15 à B43 -Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Permis en cours																					
Solbosch	AZ	Na98SAZ-Traitement de l'amiante (****)	s	>>>	>>>	>>>	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Organisation du chantier en cours																					
Solbosch	AW	Ka98SAW - Traitement des matériaux contenant de l'amiante	s	>>>	>>>	>>>	>>>	pe	x	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	Organisation du chantier en cours																				
Solbosch	V	Na98SB05 / V / M - Traitement de l'amiante (****)	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	x	->	Permis reçu (à renouveler, car																											
Solbosch	AX	Na98SAX-Traitement de l'amiante (****)									s	s	>>>	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	c	x	c	chantier reporté à la demande du service)															
Solbosch	C	Na98SC - Traitement de l'amiante (****)	>>>	pe	pe	pe	>>>	pe	x	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	c	x	c	Organisation du chantier fastidieuse															
Plaine	B	Na98PB-Traitement de l'amiante (Calorifuges, ...) (Solde "réalisable" des POINTS ROUGES)				s	s	s	x	>>>	s	>>>	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	c	x	c																	
Plaine	C	Na98PC-Traitement de l'amiante (Calorifuges, ...) (Solde "réalisable" des POINTS ROUGES)				s	s	s	x	>>>	s	>>>	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	c	x	c																	
Erasme	C	Na98AC Niv 6 -Traitement de l'amiante (Gaines de ventilation - demande DK)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	x	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>																								
Solbosch	UD	Na98SUD-Traitement de l'amiante (****) (Solde "réalisable" des POINTS ROUGES)												s	s	>>>	>>>	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	c												
Solbosch	UA	Na98SUA-Traitement de l'amiante (****) (Solde "réalisable" des POINTS ROUGES)												s	s	>>>	>>>	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	c												
Solbosch	UB	Na98SUB-Traitement de l'amiante (****) (Solde "réalisable" des POINTS ROUGES)												s	s	>>>	>>>	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	c												
Solbosch	UC	Na98SUC-Traitement de l'amiante (****) (Solde "réalisable" des POINTS ROUGES)												s	s	>>>	>>>	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	c												
Erasme	***	Na98A***-Traitement de l'amiante (****) (Solde "réalisable" des POINTS ROUGES)												s	s	>>>	>>>	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	c												
Plaine	***	Na98P***-Traitement de l'amiante (****) (Solde "réalisable" des POINTS ROUGES)												s	s	>>>	>>>	pe	pe	pe	pe	pe	>>>	>>>	c	c												

s Durée de la phase "soumission"
 pe Durée de la phase "obtention du permis d'environnement"
 c Durée de la phase "chantier"
 >>> Opérations intermédiaires